ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Improvements to roads drains and other developmental works in ward no -02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package No-01)

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK D)E-PMT-12/W O/ 263 /2019-20 Dt 23-03-2020
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ: 23-09-2020

* * * * *

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ Improvements to roads drains and other developmental works in ward no -02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package No-01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಸತೀಶ್ (ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 180 ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(2) ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್ -19 ರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ -20 ರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಗೀತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ಸದರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಟ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಟ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(3) ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರು ಮ.ವಿ

AE-02

4) EE/YLK/Dm :—

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ
(ಪ್ರ. Sathya Construction ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೆಲ್ಲಾರ್
+ಜಿ+ಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯ
ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ 23-03-2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ
25-03-2020 ರಿಂದ 31-05-2020 ರವರೆಗೆ ಪೋಟೋ-19
ರ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕವು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ Lockdown ಆಗಿರುವುದು ಇದ್ದು
(05) ಅಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡುವ
ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ Lockdown ರೂಪದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 90 ದಿನಗಳ
ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು
ಹಾಗೂ ಪೋಟೋ-19 ರ Lockdown ಆಗಿರುವುದು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23-09-2020
(06) ರಿಂದ 23-12-2020 ರವರೆಗೆ (90 ದಿನಗಳ) ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದನ್ನು
ಎನ್ಪಿಂಸಿಯವರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು - 560064

(07) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ